



**FOND ZA OBNOVU I  
RAZVOJ GRADA VUKOVARA**  
FUND FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF VUKOVAR CITY



# ***GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FORGV za 2015. godinu***

*Izvešće o izvršenju Godišnjeg programa rada  
i Financijskog plana FORGV za 2015. godinu*

U Vukovaru, 01. veljače 2015. godine  
Urbr: 563-UO/16-05

## Sadržaj

OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARA.....	2
STRATEŠKI DOKUMENTI .....	4
STRATEGIJA VU 2020.....	5
USKLAĐENOST SA STRATEGIJAMA RH I EU .....	10
REALIZACIJA PROJEKATA IZ FINACIJSKOG PLANA FORGV ZA 2015. GODINU .....	12
A. PRIHODI.....	12
B. RASHODI.....	13
B1) PROJEKTI FORGV .....	15
1. Sufinanciranje gospodarskih projekata .....	15
2. Plivalište Vukovar – izgradnja .....	17
2a. Vanjski bazeni - izrada projektne dokumentacije .....	17
2b. Vanjski bazeni – izgradnja .....	18
2c. Održavanje bazena .....	19
3. Tehnička škola Nikole Tesle - izgradnja parkirališta i uređenje okoliša .....	19
4. CBR - rehabilitacija u zajednici - Opća bolnica Vukovar.....	20
5. MOK Vukovar - Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija (IPA II b 2009/2010/2011) financiranje vlastitog učešća .....	20
6. Srpska pravoslavna općina Vukovar - izgradnja parohijskog centra u Vukovaru .....	21
7. Sredstva po odobrenju predsjednika Fonda.....	21
8. Sredstva za poslovanje Fonda .....	21
9. Izrada projektnih dokumentacija.....	22
10. MCDR Vukovar - izgradnja objekta restoran s kuhinjom.....	23
11. MCDR Vukovar - Upravna zgrada .....	23
12. Donacija društvu "Hrvatska žena" .....	23
B2) PROJEKTI GRADA VUKOVARA .....	24
1. VURA – Lokalni jamstveni fond grada Vukovara .....	24
2. Sufinanciranje programa Fonda za energetska učinkovitost .....	24
3. Državni arhiv - izgradnja .....	24
4. BIC Vukovar - zgrada bivše tvornice Borovo-Poly - učešće.....	25
5. BIC - sanacija prilazne ceste za potrebe BIC-a u VGZ.....	26
6. Nova gradska tržnica - projektna dokumentacija.....	26
7. Obrtnička ulica - uređenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vukovara u centru grada .....	26
8. Izrada studija za brendiranje vukovarskih proizvoda .....	27
9. Pučka kuhinja u Vukovaru .....	27
10. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju nogometnog stadiona u Borovu naselju .....	27
11. Izgradnja zatvorene dvorane za tenis u Borovu naselju .....	27
12. Sufinanciranje Programa poticanja poduzetništva Grada Vukovara .....	28
13. Gimnastička dvorana – uređenje.....	28
14. Završetak gradnje turističko-putničkog broda.....	28
15. Mađarska kuća – rekonstrukcija.....	28
16. Sanacija mjesnog odbora A.Stepinca.....	29
17. Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola .....	29
18. Financiranje gradskog prijevoza za učenike i studente .....	29
19. Izgradnja spomen obilježja sotinskih žrtava .....	30
20. Uređenje javnih površina.....	30
B3) SUFINANCIRANJE ZA ODOBRENE EU PROJEKTE.....	31
Prilozi: .....	32

## OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARA

Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara osnovan je Zakonom o obnovi i razvoju Grada Vukovara (NN 40/2001, 90/2005, 80/2008, 38/2009) kojeg Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske donosi u svibnju 2001. godine. Osnivač Fonda je Vlada Republike Hrvatske. Fond ima svojstvo pravne osobe, koje stječe upisom u sudski registar.

Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara upisan je u sudski registar kod RH Trgovački sud u Osijeku, Rješenje Tt-02/112-4 MBS: 030071949 od 29. siječnja 2002. godine. Fond obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, a skraćeni naziv glasi FORGV.

Sjedište Fonda je u Vukovaru, J.J. Strossmayera 14 a.

Prema Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. od Državnog zavoda za statistiku od dana 13. veljače 2008.g., slijedi:

Pravno ustrojbeni oblik Fonda je:	Druga osoba za koju je upis propisan zakonom Brojčana oznaka: 99
Djelatnost:	Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d.n.
Brojčana oznaka podrazreda:	6499 (NKD 2002 – 65230)
Matični broj poslovnog subjekta je:	1606492
OIB:	32997192616
Broj RKP-a:	46366

### Članak 12. Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara

**Djelatnost Fonda je obnova i razvoj Grada Vukovara, a osobito:**

- poslovi vezani za odobravanje zajmova i njihovo ulaganje u obnovu i razvoj gospodarstva
- stručno informiranje i savjetovanje ulagača, pomoć u izradi poduzetničke dokumentacije i ocjenjivanje ulagačkih pothvata,
- suradnja s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i uprave, društvima koja obavljaju djelatnosti obnove i razvoja u interesu obnove i razvoja,
- obavljanje ostalih poslova koji osiguravaju primjenu i provedbu Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara.

Statutom Fonda uređeno je ustrojstvo i način rada Fonda.

### Za svoj rad Fond odgovara Vladi RH i Hrvatskom saboru.

Sredstva za obavljanje djelatnosti Fonda (čl. 24 Statuta) jesu:

- Kapitalni prijenosi iz državnog proračuna
- Kreditna sredstva
- Donacije
- Ostali izvori sukladno Zakonu o obnovi i razvoju Grada Vukovara

Prihodi koje Fond ostvari obavljajući djelatnosti, prihod su Fonda.

## Tijela Fonda u 2015. godini

Tijela Fonda su:

1. Upravni odbor (čl. 13 Statuta),
2. Nadzorni odbor (čl. 16 Statuta),
3. Predsjednik Fonda (čl. 18 Statuta),
4. Zamjenik Predsjednika Fonda (čl. 21 Statuta),

### UPRAVNI ODBOR FONDA ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARA

1. **prof.dr.sc. BRANKO GRČIĆ**, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije, predsjednik Upravnog odbora Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara
2. Članovi Upravnog odbora Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara su:
  - **VENKO ĆURLIN**, pomoćnik ministra
  - **BOŽO GALIĆ**, župan Vukovarsko-srijemske županije
  - **IVAN PENAVA**, gradonačelnik Grada Vukovara
  - **PREDRAG MATIĆ**, ministar branitelja

### NADZORNI ODBOR FONDA ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARA

1. **ANTON KOVAČEV**, predsjednik Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak, predsjednik Nadzornog odbora Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara.
2. Članovi Nadzornog odbora Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara su:
  - **TOMISLAV ČIČKO**, MRRFEU, Uprava za proračun, financije i računovodstvo
  - **DRAŽEN ČOVIĆ**, direktor Sektora usluga za javni sektor FINA
  - **MIRJANA IVANKOVIĆ**, zamjenica direktora „Borovo kožna obuća“ d.o.o.
  - **MATO GOLUBIČIĆ**, zamjenik župana

**PREDSJEDNICA FONDA:** dr. sc. Ljiljana Blažević

### Zaposlenici Fonda za obnovu i razvoj:

- ukupno 3 zaposlena od sistematizacijom predviđenih 6 radnih mjesta (predsjednica Fonda, viši stručni suradnik za financijsko-računovodstvene poslove i tajnica Fonda)

## STRATEŠKI DOKUMENTI

1. Koncept za program rada Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara - preporuke za uvođenje strateškog planiranja i razvojnog upravljanja; Ekonomski institut Zagreb, siječanj 2009. godine
2. Ocjena programa sufinanciranja gospodarskih projekata; Ekonomski institut Zagreb, ožujak 2009. godine
3. Plan i program obnove i razvoja grada Vukovara za razdoblje 01.01.2009. - 31.12.2013. – strateški dokument prema načelima strateškog upravljanja razvojem u suradnji sa Ekonomskim institutom Zagreb, studeni 2009. godine
4. Model sufinanciranja programa i projekata obnove i razvoja grada Vukovara u nadležnosti Grada Vukovara – projektna studija izrađena prema zaključku Plana i Programa obnove i razvoja grada Vukovara za razdoblje 01.01.2009. - 31.12.2013., koja u sebi sadržava i sustav vrednovanja sa pokazateljima uspješnosti; siječanj 2010.
5. Strategija obnove i razvoja Grada Vukovara 2014.-2020. – Strategija VU 2020; u suradnji sa Ekonomskim institutom Zagreb, veljača 2014. godine

## STRATEGIJA VU 2020

Poseban Zakon o obnovi i razvoju grada Vukovara usvojen je 2001. godine. U Zakonu su istaknute poticajne mjere ubrzane obnove i razvoja grada Vukovara, kao i posebne poticajne mjere (NN 44/2001, 80/2008). Temeljem istog zakona, Vlada RH je osnovala Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara koji je započeo s radom 2002. godine. Fond treba ubrzati društveno i ekonomsko oživljavanje grada Vukovara s naglaskom na obnovu i izgradnju gospodarstva i prateće komunalne infrastrukture. Fond ima značajnu ulogu i u objedinjavanju potreba u gradu izradom Plana i Programa, te koordiniranjem svih relevantnih sudionika njegove provedbe. U svrhu učinkovitije i djelotvornije provedbe Zakonom definiranih mjera i radi usklađivanja s odrednicama međunarodnog programa obnove i razvoja grada Vukovara, Zakonom je predviđen Plan i Program obnove i razvoja grada Vukovara koji ima sva obilježja strateškog razvojnog dokumenta. Prvi Plan i program (2002.-2003.) usvojila je Vlada RH u listopadu 2002. nakon što ga je usvojilo Gradsko vijeće i Savjet za obnovu i razvoj Grada Vukovara, a na njega se nastavlja Plan i program obnove i razvoja grada Vukovara za period 1.1.2004.-31.12.2008. iz prosinca 2003. godine. Prema utvrđenom Planu i Programu svake godine se iz državnog proračuna na poziciju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU zaduženog za obnovu i razvoj raspoređuju posebna sredstva za obnovu i razvoj grada Vukovara iz državnog proračuna (Zakon o proračunu NN 87/2008).

U ožujku 2009. godine usvojen je Pravilnik kojim su definirani način i rokovi izrade prijedloga Plana i Programa obnove i razvoja grada Vukovara za razdoblje 2009.-2013. godine. Prema Pravilniku nositelj izrade je Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara, a Plan i Program se izrađuju na participativni način, uključivanjem predstavnika svih skupina relevantnih za obnovu i razvoj grada Vukovara. Vlada RH je 25. studenog 2010. godine imenovala predsjednicu i članove Savjeta za obnovu i razvoja Grada Vukovara čiji je sastav ostao nepromijenjen (stanje prosinac 2013. godine). Savjet donosi odluku o izradi i provedbi strateškog dokumenta obnove i razvoja Grada Vukovara za novo programsko razdoblje do 2020. godine. U procesu izrade novog razvojnog dokumenta uvažavaju se odrednice Strategije Europske Unije 2020 (EU 2020) i programske razvojne odrednice Republike Hrvatske koje se izravno odnose na obnovu i razvojem Grada Vukovara do 2020. godine.

Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara uputio je 01. studenog 2013. javni poziv svim zainteresiranim subjektima radi podnošenja prijedloga projekata za uvrštavanje u Strategiju obnove i razvoja grada Vukovara 2020, za razdoblje 2014.-2020. godine. Potencijalni podnositelji prijave projekata, primjerice Grad i druge institucije, upoznate su s postupkom prijave putem radnih sastanaka Predsjednice i članova Savjeta, te djelatnika Fonda. Osim toga, javni je poziv objavljen u lokalnim i nacionalnim tiskanim medijima i na web stranici Fonda. Odaziv u roku od 30 dana bio je iznimno dobar i pristiglo je 263 projektnih prijedloga.

U izradi Strategije savjetodavnu pomoć Fondu pružili su suradnici Ekonomskog instituta, Zagreb. Njihova stručna podrška osigurala je da Strategija obnove i razvoja grada Vukovara 2014.-2020 bude u skladu s metodologijom koja se koristi u procesu izrade, donošenja i provedbe strateških dokumenata i da zadovoljava načela strateškog upravljanja razvojem.

Strategija obnove i razvoja grada Vukovara 2014.-2020. - Plan i Program obnove i razvoja grada Vukovara za razdoblje 2014.-2020. (dalje u tekstu: Strategija VU 2020) godine strateški je dokument koji slijedi smjernice regionalnog razvitka Republike Hrvatske i Europske Unije naznačene u strateškim dokumentima za razdoblje do 2020. godine i u Zakonu o regionalnom razvoju.

U izradi Strategije VU 2020 poštovana su sva načela struke i metodološki pristup primjeren participativnoj izradi strateških dokumenata. U potpunosti je uvažen kontinuitet razvojnog

planiranja, pa je za osnovu izrade ovog strateškog dokumenta uzet Plan i program obnove i razvoja grada Vukovara 2009.-2013. Revidiran je i ažuriran opis dosadašnjeg razvoja, i sadašnje situacije. Analiza stanja po područjima razvoja omogućila je identificiranje snaga, slabosti, prilika i prijetnji koje nadležne institucije mogu unaprijediti ili otkloniti svojim djelovanjem u narednom razdoblju. Na osnovi tako utvrđenih problema izvedeni su ključni ciljevi obnove i razvoja grada Vukovara. Prema kriterijima doprinosa ostvarenju ciljeva obnove i razvoja grada Vukovara, ocijenjeni su prijedlozi projekata po područjima. Realizacija projekata predstavlja aktivnosti koje treba izvršiti u narednom razdoblju. Za praćenje izvršenja aktivnosti (projekata) koristit će se pokazatelji rezultata, a za praćenje postignuća ciljeva koristit će se pokazatelji ishoda i učinka. Ovakvim pristupom osigurana je strateška usmjerenost Strategije VU 2020, kao i provjerljivost učinaka financiranja na ostvarenje ciljeva obnove i razvoja grada Vukovara.

Strategija VU 2020 predstavlja integrirani strateški razvojni dokument koji objedinjuje ciljeve obnove i razvoja lokalne jedinice i nacionalne razvojne ciljeve Vlade RH na osnovi posebnog Zakona za grad Vukovar, kao i općih strateških razvojnih ciljeva RH i EU. Time, Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara (FORGV) kao posebna nacionalna razvojna institucija na lokalnoj razini ima poseban zadatak brinuti o provedbi Strategije VU 2020 u okviru Zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara u suglasju s lokalnim stanovništvom i vlastima.

Osnovni elementi svakog strateškog dokumenta, pa tako i Strategije VU 2020, jesu ambiciozno definirana *vizija* kojom se određuje razvojno usmjerenje u daljoj budućnosti, *misija* koja govori o poslanju glavnog provoditelja razvojnog dokumenta, jasno strukturirani *opći i posebni ciljevi* koji se nastoje do 2020. godine postići provedbom odgovarajućih *mjera*, a koje se ostvaruju kroz mnoštvo *aktivnosti u vidu projekata, programa i zadataka*. Vizija, misija i hijerarhija ciljeva s mjerama Strategije VU 2020 predstavljena je u nastavku:

**VIZIJA** obnove i razvoja grada Vukovara u daljnjoj budućnosti:

*„Vukovar – Grad u kojem sve generacije rado i dobro žive“*

**MISIJA** Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara u postizanju vizije i ciljeva:

*„Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara priprema i koordinira provedbu Strategije VU 2020, te financijski podržava institucije, organizacije, poduzetnike i građane u provedbi razvojnih projekata na području grada Vukovara.“*

## **OPĆI STRATEŠKI CILJ**

*„U gradu Vukovaru osigurani su preduvjeti za pametan, održiv i uključiv rast i razvoj.“*

## **POSEBNI CILJEVI**

### 1. Gospodarstvo

*„Konkurentno i održivo gospodarstvo i poduzetništvo grada Vukovara“*

### 2. Društvo

*„Izgrađenom društvenom infrastrukturom ojačan društveni kapital grada Vukovara“*

### 3. Prostor i okoliš

*„Uravnotežen urbani i ruralni razvoj grada Vukovara“*

### 4. Zdravstvo i socijalna skrb

*„Sustav zdravstva i socijalne skrbi moderniziran prema potrebama zajednice“*

### 5. Branitelji i obitelji

*„Trajno očuvan spomen na Vukovar-Grad heroj i briga o stradalnicima“*

## MJERE

### 1. Gospodarstvo

- 1.1. *Snažna potpora malom i srednjem poduzetništvu putem poticaja, poduzetničke infrastrukture i programa financiranja*
- 1.2. *Smanjen deficit na tržištu rada aktivnim mjerama obrazovanja i privlačenjem stručnih kadrova*
- 1.3. *Programi i projekti razvoja gospodarstva usklađeni su i provode se koordinirano u suradnji svih partnerskih institucija*
- 1.4. *Stvaranje preduvjeta za reindustrijalizaciju*

### 2. Društvo

- 2.1. *Postignuta viša razina standarda opremljenosti odgojno-obrazovnih ustanova*
- 2.2. *Potaknuto cjeloživotno učenje i usklađeni obrazovni programi s potrebama tržišta rada*
- 2.3. *Unaprijeđena kvaliteta života mladih u gradu Vukovaru*
- 2.4. *Kontinuiran razvoj kulture, sporta i civilnog sektora*
- 2.5. *Očuvanje vrijednosti nacionalnih manjina*

### 3. Prostor i infrastruktura

- 3.1. *Postojeći stambeni fond stavljen u funkciju te povećana raspoloživost stambenog prostora za privlačenje stanovništva sa deficitarnim zanimanjem*
- 3.2. *Prometna i komunalna infrastruktura održavana i modernizirana*
- 3.3. *Luka Vukovar modernizirana i povećani kapaciteti*
- 3.4. *Ojačana svijest o zaštiti okoliša u gradu Vukovaru*

### 4. Socijalna skrb i zdravstvo

- 4.1. *Kvalitetna zdravstvena skrb pružena korisnicima u odgovarajuće opremljenim objektima uz kvalificirane kadrove*
- 4.2. *Kvalitetna socijalna skrb pružena korisnicima u odgovarajuće opremljenim objektima uz kvalificirane kadrove*

### 5. Branitelji i obitelji

- 5.1. *Unaprijeđena kvaliteta života branitelja i njihovih obitelji*
- 5.2. *Kontinuirano promicanje vrijednosti domovinskog rata u gradu Vukovaru*

Kako bi se mogla pratiti provedba Strategije, potrebni su pokazatelji i mjerila pomoću kojih se može utvrditi, da li su postavljeni ciljevi postignuti. U tu svrhu potrebno je za svaki cilj i mjeru definirati barem jedna pokazatelj, opisati ga, odrediti mjernu jedinicu, ustanoviti polaznu vrijednost (vidi analizu stanja), te odrediti što realniju ciljanu vrijednost. Sustav pokazatelja treba pratiti hijerarhiju ciljeva, što znači da će *pokazatelji učinka* na razini općeg cilja biti općenitiji, obuhvatniji i vjerojatno dostupni tek nakon dužeg vremenskog razdoblja. *Pokazatelji ishoda* potrebni za mjerenje postignuća



posebnih ciljeva i mjera biti će konkretniji, više vezani za korištenje rezultata i dobara stvorenih kroz provedene projekte i biti će dostupni ubrzo nakon njihove provedbe. *Pokazatelji rezultata* izravno su vezani za provedbu konkretnih projekata, te ih nije moguće definirati prije nego što projekti budu pripremljeni u cijelosti. Iz tog razloga su ovdje za potrebe praćenja provedbe i evaluacije strategije u srednjem i dugom roku formulirani samo pokazatelji učinka i ishoda, a pokazatelji rezultata pratit će se na razini realizacije pojedinih projekata na godišnjoj razini.

#### **Pokazatelji učinka (na razini ostvarenja Općeg cilja)**

Opis pokazatelja	Mjerna jed.	Polazna vrijednost (2008.-2013.)	Ciljana vrijednost (2014.- 2020.)
<b>Opći cilj:</b> <i>U gradu Vukovaru osigurani su preduvjeti za pametan, održiv i uključiv rast i razvoj.</i>			
Udio zaposlenog stanovništva u dobi 15-64 u broju radno sposobnih stanovnika	%	26%	50%
Udio investicija u projekte s naglaskom na inovacije i zelenu tehnologiju u odnosu na ukupan broj sufinanciranih projekata	%	-	50%
Udio stanovništva s posebnim potrebama u ukupnom stanovništvu (Vukovar i okolica)	%	70%	30%
Indeks razvijenosti grada Vukovara (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)	%	70,63% (skupina II)	80% (skupina III)

#### **Pokazatelji ishoda (na razini ostvarenja Posebnih ciljeva i Mjera)**

##### *1. Konkurentno i održivo gospodarstvo i poduzetništvo grada Vukovara*

Opis pokazatelja	Mjerna jed.	Polazna vrijednost (2008.-2013., stanje krajem razdoblja)	Ciljana vrijednost (2014.- 2020., stanje krajem razdoblja)
Ukupno sufinancirani projekti i potpore malom i srednjem poduzetništvu	broj	164 (PIP cilj 1.1, realizacija 4- godišnje razdoblje)	350 (realizacija kroz 7- godišnje razdoblje)
Nova radna mjesta stvorena kroz sufinancirane projekte	broj	525 (PIP podcilj 1.1)	1000 (realizacija kroz 7- godišnje razdoblje)
Provedeni kompleksni programi i projekti gospodarskog razvoja s više partnerskih institucija	broj	1	10

##### *2. Izgrađenom društvenom infrastrukturom ojačan društveni kapital grada Vukovara*

Opis pokazatelja	Mjerna jed.	Polazna vrijednost (2008.-2013., stanje krajem razdoblja)	Ciljana vrijednost (2014.- 2020., stanje krajem razdoblja)
Sufinancirani projekti opremanja odgojno-obrazovnih ustanova	broj	3	10 projekata
Stipendije i sufinancirani projekti usklađivanja obrazovnih programa s potrebama tržišta rada	broj	125 stipendija 1 projekt	300 stipendija 10 projekata
Udio mladih zaposlenika (15-29) u ukupnom broju zaposlenih	%	32,4%	+15% u odnosu na polaznu vrijednost
Sufinancirani projekti razvoja kulture, sporta i civilnog sektora	broj	21 projekt (PIP, podcilj 2.3 i 2.4)	50 projekata

### 3. Uravnotežen urbani i ruralni razvoj grada Vukovara

Opis pokazatelja	Mjerna jed.	Polazna vrijednost (2008.-2013., stanje krajem razdoblja)	Ciljana vrijednost (2014.- 2020., stanje krajem razdoblja)
Stanovi iz stambenog fonda za obnoviti	broj	366 stanova iz stambenog fonda	0
Osigurano stanovanje za kadrove koji se zapošljavaju u deficitarnim zanimanjima	%	0	100%
U cijelosti/djelomično provedeni projekti prometne i komunalne infrastrukture	broj	38	70
Realizacija ulaganja u modernizaciju i povećanje kapaciteta luke Vukovar	%	- <i>(100% realizacija projekta rekonstrukcije luke – PIP podcilj 3.4.)</i>	100%
Sufinancirani projekti u području zaštite okoliša	broj	1	10

### 4. Sustav zdravstva i socijalne skrbi moderniziran prema potrebama zajednice

Opis pokazatelja	Mjerna jed.	Polazna vrijednost (2008.-2013.)	Ciljana vrijednost (2014.- 2020.)
Unaprijeđena kvaliteta zadovoljstva građana uslugama u zdravstvu	Ocjena korisnika <i>(1 nedovoljno, 2 dovoljno, 3 dobro, 4 vrlo dobro, 5 odlično)</i>	-	4 vrlo dobro
Unaprijeđena kvaliteta zadovoljstva građana uslugama u socijalnoj skrbi		-	4 vrlo dobro

### 5. Trajno očuvan spomen na Vukovar-Grad heroj i briga o stradalnicima

Opis pokazatelja	Mjerna jed.	Polazna vrijednost (2008.-2013.)	Ciljana vrijednost (2014.- 2020.)
Projekti unapređenja kvalitete života branitelja i njihovih obitelji	broj	0	20
Projekti promicanja vrijednosti domovinskog rata u gradu Vukovaru	broj	6	15

#### Pokazatelji rezultata (Output indikatori)

Mjerenje i praćenje realizacije konkretnih aktivnosti moguće je jedino ako su unaprijed definirani pokazatelji rezultata za svaki projekt koji će se provoditi u kontekstu Strategije VU 2020. Pokazatelji rezultata biti će naznačeni u svakom projektnom prijedlogu i navedeni u ugovoru o (su)financiranju. Za potrebe praćenja realizacije Strategije VU 2020 predlaže se, da se svake godine popišu pokazatelji rezultata sukladno odabranom skupu projekata i aktivnosti (npr. odobrene tehničke pomoći) koji će se provoditi predmetne godine. Pokazatelji rezultata sastavni su dio godišnjeg izvješća o praćenju realizacije Strategije VU 2020.

## USKLAĐENOST SA STRATEGIJAMA RH I EU

*Strateški okvir za razvoj za razdoblje 2006. – 2013. (SOR) i Okvir za usklađenost strategija (OUS) 2007. – 2013.* bile su glavne nacionalne strategije koje su se bavile pitanjima konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva u pretpristupnom razdoblju. Predmetni dokumenti usklađeni su sa Strategijom održivog razvoja EU-a. Glavni prioriteti utvrđeni u OUS-u i IPA Operativnom programu „Regionalna konkurentnost“ nastavljaju se provoditi i nakon ulaska RH u EU. U svrhu razvoja potencijala hrvatskih regija i jačanja njihove konkurentnosti, podrška regionalnom razvoju usmjerena je na korištenje vlastitih resursa i njihovih komparativnih prednosti. Očekuje se da će to pridonijeti rastu gospodarstva kroz diversifikaciju osnove gospodarske aktivnosti i podršku održivom razvoju, dok se istovremeno smanjuju regionalne razlike i depopulacija pogođenih regija.

*Nacionalnom klasifikacijom prostornih jedinica za statistiku (NUTS) iz 2012.* uvedena je podjela na dvije prostorne jedinice za statistiku 2. razine - Jadransku Hrvatsku i Kontinentalnu Hrvatsku, te je sukladno tome izrađena nova karta regionalnih potpora (Odluka o karti regionalni potpora (NN19/13 i 155/13)) temeljem koje maksimalni intenzitet regionalnih potpora za velike poduzetnike u obje prostorne jedinice iznosi 40 posto, a za male i srednje poduzetnike može se povećati za 10 odnosno 20 posto. Postojanje regionalne karte uvjet je za dodjelu regionalnih državnih potpora koje se u Hrvatskoj, kao i u EU, dodjeljuju ponajprije za poticanje početnih ulaganja u svrhu gospodarskog napretka područja s neuobičajeno niskim životnim standardom ili velikom nezaposlenosti.

Od 1.7.2013. cjelokupni prostor Republike Hrvatske prihvatljiv je za cilj Konvergencije (Cilj 1.) Kohezijske politike EU, jer su obje hrvatske NUTS 2 regije manje razvijene u odnosu na prosjek EU-27. U tom smislu, sve hrvatske županije bit će pozvane sudjelovati u predloženim aktivnostima, uzimajući u obzir da budući razvoj opće konkurentnosti neće biti moguć bez sudjelovanja najrazvijenijih hrvatskih regija.

*Nacionalni strateški referentni okvir 2013. (NSRO)* predstavlja krovni programski dokument kojim se utvrđuju prioriteti korištenja sredstava iz strukturnih instrumenata Europske unije (Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond i Kohezijski fond). Dokument pokriva razdoblje od 1. srpnja 2013. do 31. prosinca 2013. godine, kada završava financijska perspektiva EU (2007–2013) te predstavlja okvir za utvrđivanje opsega i sadržaja operativnih programa. Projekti koji će se financirati moraju biti provedeni do kraja 2016. godine (pravilo N+3). NSRO 2013. usmjeren je na 4 ključna sektora za razvoj, koji predstavljaju nastavak III. i IV. komponente pretpristupnog programa IPA, a to su: promet, zaštita okoliša, regionalna konkurentnost i razvoj ljudskih potencijala. Operativni programi koji proizlaze iz NSRO 2013. vezani su za ova četiri sektora, a definiraju prioritete koji će se u okviru spomenutih sektora financirati u referentnom razdoblju. Za cilj konvergencije dostupno je 438,2 milijuna eura, a za cilj Europske teritorijalne suradnje: 11,2 milijuna eura koji se u RH ostvaruje kroz programe prekogranične suradnje s državama koje graniče s RH.

Nacionalno sufinanciranje strukturne pomoći EU-a bit će osigurano iz sredstava državnog proračuna, ostalih nacionalnih javnih sufinanciranja, proračuna gradova i općina i vlastitih sredstava korisnika. Europska komisija će prenijeti sredstva strukturne pomoći EU-a na zaseban bankovni račun otvoren posebno za svaki fond kod Hrvatske narodne banke kojim upravlja Državna riznica Ministarstva financija. Ta će sredstva biti prenijeta na jedinstveni račun riznice koji se nalazi u Hrvatskoj narodnoj banci. Ta će sredstva biti prenijeta korisnicima pomoću financijskog informacijskog sustava Državne riznice (STFIS).

*OP Regionalna konkurentnost 2007-2013*, između ostalog, opisuje postupke mobilizacije i kruženja financijskih tijekova radi osiguranja njihove transparentnosti za vrijeme provedbe Operativnih programa, a koji je zajednički za sve strukturne pomoći EU-a koje se provode u Hrvatskoj u skladu s

Ciljem konvergencije, te će stoga biti jednako tako primijenjen na sve Operativne programe. Mogući korisnici su poslovni subjekti, visokoškolske ustanove, istraživačke ustanove, JLP(R)S, javna tijela ili udruge. Sredstva OP Regionalne konkurentnosti dodjeljivati će se u skladu s propisima koji se odnose na državne potpore i koji su na snazi u vrijeme dodjele sredstava. Usklađenost pojedinih mjera unutar Operativnog programa s pravilima o državnim potporama te njihov odnos prema konkretnom programu državnih potpora definirani su u provedbenim dokumentima. Prilikom provedbe OP-a, uzet će se u obzir pravila koji uređuju unutarnje tržište, a posebice pravila o javnoj nabavi, koja su također određena i u Direktivama 2004/18/EZ i 2004/17/EZ, kao i odgovarajućim odredbama Ugovora o EU.

*Strateški plan za razvoj malog i srednjeg poduzetništva 2012. –2014.* usklađen je sa Zakonom o poticanju malog gospodarstva za EU, a sadrži ciljeve koji utvrđuju konkurentno, okolišno i socijalno odgovorno gospodarstvo zasnovano na znanju i okrenuto izvozu koje osigurava rast tržišta s dodanom vrijednosti, nova i dobro plaćena radna mjesta i bolje i pravednije društvo.

*Program bespovratne pomoći za malo i srednje poduzetništvo* predstavlja važno sredstvo za povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva unutar predmetnog tematskog prioriteta Nacionalnog strateškog referentnog okvira (2013.). Malo i srednje poduzetništvo će se financirati kroz bespovratna sredstva za prijenos i uvođenje novih inovativnih tehnologija, razvoj novih proizvoda, višu kvalitetu proizvodnje, proizvodnju s visokom dodanom vrijednosti i proizvodnju koja je manje zahtjevna za potrošnju energije i sirovina. Neposredna podrška malim i srednjim poduzetnicima bit će provedena s naglaskom na poticanje ulaganja u aktivnosti usmjerene prema izvozu, jačanje poslovnog sektora kroz provedbu poslovnih start-up inicijativa, omogućavanje inovativnih ekoloških rješenja i optimizaciju energije i efikasnosti izvora, povećanje razina produktivnosti, povećanje ulaganja u društva u proizvodnom sektoru i uvođenje rezultata istraživanja i razvoja u proizvodnju kroz povezivanje poduzetničkog, znanstvenog (obrazovnog) i javnog sektora (tzv. trostruki helix) i povezivanje u interesne asocijacije. Potpora obuhvaća sve vidove konkurentnosti: produktivnost, kvalitetu, privlačnost potrošačima i marketinšku podršku radi pomoći u izlasku na nova tržišta (sa stanovišta prostora i potražnje).

Ciljevi Strategije VU 2020 sadržajno su usklađeni s navedenim strateškim dokumentima, a na operativnoj razini će se svaki predlagatelj projekta morati osvrnuti i na relevantne programske dokumente, navedene prioritete i mjere te pomno pratiti pojedine natječajne procedure. Isto se odnosi i na buduće strateške razvojne dokumente koji se donose na razini Republike Hrvatske, kako u okviru provedbe nacionalnih razvojnih ciljeva tako i onih usklađenih na međunarodnoj razini uključujući Europsku Uniju.

## REALIZACIJA PROJEKATA IZ FINACIJSKOG PLANA FORGV ZA 2015. GODINU

### A. PRIHODI

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015.g. za obnovu i razvoj Vukovara planirano je 40.000.000,00 kn.

#### Plan prihoda - Pozicija A549017 Posebnog dijela državnog proračuna za 2015.

A549017 Obnova i razvoj Vukovara	40.000.000,00
382 Kapitalne donacije	40.000.000,00

#### Plan prihoda Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara za 2015.

1. Potpore iz proračuna	40.000.000,00
2. Ostali prihodi	5.000,00
3. Grad Vukovar	67.500,00
4. Višak iz 2014.	1.251.825,70
<b>UKUPNO:</b>	<b>41.324.325,70</b>

#### Realizacija prihoda:

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>			<b>41.324.325,70</b>	<b>41.254.332,31</b>	<b>99,8 %</b>
<b>Izvor MRRFEU</b>			<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>100,0%</b>
P0001	63321	Kapitalne potpore iz državnog proračuna	40.000.000,00	40.000.000,00	100,0 %
<b>Izvor GRAD VUKOVAR</b>			<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
P0002	634110	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	67.500,00	0,00	0,0 %
<b>Izvor KAMATE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>2.506,61</b>	<b>50,1 %</b>
P0003	64131/64132	Kamate na oročena sredstva / kamate na depozite po viđenju	5.000,00	2.506,61	50,1 %
<b>Izvor VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE</b>			<b>1.251.825,70</b>	<b>1.251.825,70</b>	<b>100,0 %</b>
P0005	69111	Raspored prihoda	1.251.825,70	1.251.825,70	100,0 %

## B. RASHODI

### PROJEKTI PLANA I PROGRAMA FONDA ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARA ZA 2015. S REALIZACIJOM

B	RASHODI	PLAN 2015	Realizacija	Ostvarenje plana %
<b>B1</b>	<b>PROJEKTI FORGV</b>			
1	Sufinanciranje gospodarskih projekata	2.476.710,58	2.476.710,58	100,00%
2	Plivalište Vukovar - izgradnja	18.376.652,77	18.376.652,75	100,00%
2a	Vanjski bazeni - izrada projektne dokumentacije	183.400,55	183.400,55	100,00%
2b	Vanjski bazeni - izgradnja	3.936.894,67	3.936.894,67	100,00%
2c	Održavanje bazena	0,00	0,00	0,00%
3	Tehnička škola Nikole Tesle - izgradnja parkirališta i uređenje okoliša	1.292.275,64	1.292.275,64	100,00%
4	CBR - rehabilitacija u zajednici - Opća bolnica Vukovar	1.203.853,27	1.203.853,27	100,00%
5	MOK Vukovar - Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija (IPA II b 2009/2010/2011) financiranje vlastitog učešća	55.000,00	55.000,00	100,00%
6	Srpska pravoslavna općina Vukovar - izgradnja parohijskog centra u Vukovaru	594.057,32	594.057,32	100,00%
7	Sredstva po odobrenju predsjednika Fonda	0,00	0,00	0,00%
8	Sredstva za poslovanje Fonda	1.100.000,00	1.024.997,57	93,18%
9	Izrada projektnih dokumentacija	92.500,00	92.500,00	100,00%
10	MCDR Vukovar - izgradnja objekta restoran s kuhinjom	420.734,93	420.734,93	100,00%
11	MCDR Vukovar - Upravna zgrada	505.476,23	505.476,23	100,00%
12	Donacija društvu "Hrvatska žena"	5.000,00	5.000,00	100,00%
	<b>UKUPNO B1</b>	<b>30.242.555,96</b>	<b>30.167.553,51</b>	<b>99,75%</b>
<b>B2</b>	<b>PROJEKTI GRADA VUKOVARA</b>			
1	VURA - Lokalni jamstveni fond grada Vukovara	250.000,00	250.000,00	100,00%
2	Sufinanciranje programa Fonda za energetska učinkovitost (fasade, prozori)	1.129.214,12	1.129.214,16	100,00%
3	Državni arhiv - izgradnja	1.583.312,05	1.583.312,05	100,00%
4	BIC Vukovar - zgrada bivše tvornice Borovo-Poly - učešće	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
5	BIC - sanacija prilazne ceste za potrebe BIC-a u VGZ	0,00	0,00	0,00%
6	Nova gradska tržnica - projektna dokumentacija	292.625,00	292.625,00	100,00%
7	Obrtnička ulica - uređenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vukovara u centru grada	894.081,48	894.081,48	100,00%

8	Izrada studija za brendiranje vukovarskih proizvoda	160.000,00	160.000,00	100,00%
9	Pučka kuhinja u Vukovaru	0,00	0,00	0,00%
10	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju nogometnog stadiona u Borovu naselju	0,00	0,00	0,00%
11	Izgradnja zatvorene dvorane za tenis u Borovu naselju	0,00	0,00	0,00%
12	Sufinanciranje Programa poticanja poduzetništva Grada Vukovara	690.157,95	690.157,95	100,00%
13	Gimnastička dvorana - uređenje	433.417,61	433.417,61	100,00%
14	Završetak gradnje turističko-putničkog broda	437.875,00	437.875,00	100,00%
15	Mađarska kuća - rekonstrukcija	429.906,92	429.906,92	100,00%
16	Sanacija mjesnog odbora A.Stepinca	392.229,92	392.229,92	100,00%
17	Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola	145.751,02	145.751,02	100,00%
18	Financiranje gradskog prijevoza za učenike i studente	871.642,12	871.642,12	100,00%
19	Izgradnja spomen obilježja sotinskih žrtava	554.683,26	554.683,26	100,00%
20	Uređenje javnih površina	816.873,29	816.873,29	100,00%
	<b>UKUPNO B2</b>	<b>11.081.769,74</b>	<b>11.081.769,78</b>	<b>100,00%</b>
<b>B3</b>				
1	Sufinanciranje za odobrene EU projekte (Radnički dom, Vučedol...)	0,00	0,00	0,00%
	<b>UKUPNO B3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>UKUPNO B1+B2+B3</b>	<b>41.324.325,70</b>	<b>41.249.323,29</b>	<b>99,82%</b>

## **B1) PROJEKTI FORGV**

### **1. Sufinanciranje gospodarskih projekata**

U 2015. godini izrađena je natječajna dokumentacija za Program sufinanciranja projekata poduzetnika sukladno propisima Republike Hrvatske kao članice EU.

Temeljem čl. 2 i čl. 12 Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara i Odluke Upravnog odbora Urbroj: 563-UO/14-104, Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara objavio je 15.05.2015. godine Javni poziv za PROGRAM SUFINANCIRANJA GOSPODARSKIH PROJEKATA U GRADU VUKOVARU na web stranici Fonda <http://fond-vukovar.hr/vijesti/2015/05/15/javni-poziv-za-podnosenje-prijedloga-projekata-za-financiranje-u-okviru-programa-sufinanciranja-gosp> i Vukovarskim novinama.

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika **bespovratnih sredstava** iz Programa sufinancirana gospodarskih subjekata utvrđenih u proračunu FONDA-a za 2015. godinu.

Ovim se Programom provode poticajne mjere radi brže obnove i razvoja Grada Vukovara definirane Zakonom o obnovi i razvoju Grada Vukovara. Djelovanje FONDA ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARA doprinosi obnovi javnih i kulturnih objekata, obnovi i izgradnji infrastrukture, te obnovi i oživljavanju gospodarstva. Radi nastavka ostvarivanja **općeg cilja** ubrzane ekonomske revitalizacije u Gradu Vukovaru i jačanja konkurentnosti gospodarskih subjekata FOND nastavlja s aktivnostima koji doprinose ostvarenju **posebnih ciljeva** koji uključuju sljedeće:

- ubranu obnovu građevinskih objekata i objekata infrastrukture u funkciji poduzetništva
- tehničko-tehnološku modernizaciju i proširenje postojećih kapaciteta
- pokretanje novih poduzetničkih aktivnosti i razvoj poduzetništva s ciljem postizanja boljih poslovnih rezultata i mogućnosti izlaska na strana tržišta
- promicanje zelenog gospodarstva, energetske učinkovitosti i ekoloških standarda u proizvodnim procesima te povećanje razvojnih potencijala u skladu s eko i drugim međunarodnim standardima, te
- zadržavanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta.

Financijska potpora FONDA obuhvaća sve vrste gospodarskih aktivnosti koje doprinose ostvarenju gore navedenih posebnih ciljeva. Od posebnog su značaja i dodatno se vrednuju gospodarski projekti koji imaju dodanu vrijednost što se očituje kroz inovacije, najbolje prakse, osiguravaju kvalitetnije proizvode, poboljšanje eko standarda u proizvodnom procesu ili dokazuju osjetljivost o socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, potrebama osoba s invaliditetom, zapošljavanju mladih, promiču jednake mogućnosti i zaštitu.

FORGV je 01.05.2015. raspisao Javni poziv u svrhu uspostavljanja baze neovisnih procjenitelja za ocjenjivanje projektnih prijedloga u okviru Financijskog plana FORGV za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu (u daljnjem tekstu: FPF).

Namjera FORGV je uspostavljanje baze neovisnih procjenitelja koji bi obavljali procjenu projektnih prijedloga u okviru FPF-a za sljedeće poslove:

- ocjenjivanje projekta
- provjera prihvatljivosti
- procjena statusne dokumentacija poduzetnika
- provjera prateće projektne dokumentacije (poslovni planovi, bilance, RDG, DOH, studija izvodljivosti, poslovni plan, marketinška strategija, idejni projekti, građevinske dozvole, potvrde glavnog projekta, rješenja za građenje, rješenja o uvjetima građenja, rješenja o



izvedenom stanju, izvedbeni projekti s troškovnicima, planovi nabava, tehničke specifikacije, tehnološka rješenja, informatička rješenja)

Na javni poziva javila su se 3 neovisna procjenitelja koja udovoljavaju uvjetima javnog poziva.

Nakon administrativne provjere i provjere prihvatljivosti, ocjene projektnog prijedloga i provjere proračuna projekta, projekti ocjenjeni sa 60 bodova i više, predloženi su za dodjelu bespovratne potpore.

Povjerenstvo za ocjenjivanje projektnih prijedloga i predlaganje uvjeta i načina dodjeljivanja sredstava Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara na temelju izloženih ocjena donijelo je odluku o odobrenju projektnih prijedloga, te su iste dodijeljene kako slijedi:

<b>RANG PO BODOVIMA</b>	<b>Naziv prijavitelja</b>	<b>Naziv projekta</b>	<b>Iznos potpore</b>
1	GRADITE NAJPOVOLJNIJE D.O.O.	SEPARACIJA ŠLJUNKA – POKRETANJE NOVE DJELATNOSTI	400.000,00
2	SVETI JURAJ D.O.O.	OTVARANJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MAGNOLIJA	400.000,00
3	VOLKO D.O.O.	FORMIRANJE MOBILNIH GRAĐEVINSKIH TIMOVA	114.674,60
4	VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.	UNAPREĐENJE TEHNOLOŠKOG PROCESA MREŽE VETERINARSKIH TIMOVA, DDD I HIGIJENIČARSKE SLUŽBE TE UREĐENJE EDUKATIVNE RADIONICE	76.785,77
5	AKTIV OBUĆA D.O.O.	ULAGANJE U STROJEVE I OPREMU ZA ŠIVANJE OBUĆE	209.127,56
6	BOSO D.O.O.	RASHLADNE KOMORE ENERGETSKOG RAZREDA A ++ ZA CENTRALNO SKLADIŠTE PREHRANE I 10 DISKONTA U VUKOVARU	360.598,60
7	SMILJANIĆ D.O.O.	POKRETANJE PROIZVODNJE DRVENIH GAJBICA ZA VOĆE I POVRĆE	100.000,00
8	DENTAL HODAK D.O.O.	OTVARANJE SUVREMENE STOMATOLOŠKE ORDINACIJE DENTAL HODAK D.O.O.	26.668,63
9	GONDOLA, OBRT.ZA UGOST.	UVOĐENJE NOVE DJELATNOSTI – SMJEŠTAJA U TURISTIČKO UGOSTITELJSKU DESTINACIJU GONDOLA	45.479,63
10	VUKOVARŠPED D.O.O.	IZGRADNJA I OPREMANJE RADIONICA ZA POPRAVAK I ODRŽAVANJE GOSPODARSKIH VOZILA	119.770,61
11	ZGUSRIM	UVOĐENJE NOVIH TEHNOLOGIJA I OPREMANJE	46.016,07
12	LIM.OBRT HIDRIJA	POKRETANJE PROIZVODNJE LIMENIH PROFILA – LIMENI KROV	26.030,17
13	MISTRAL D.O.O.	PROIZVODNJA RADNE I ZAŠTITNE ODJEĆE – UVOĐENJE NOVIH PROIZODNIH IKT TEHNOLOGIJA I DOGRADNJA POSTOJEĆEG OBJEKTA ZA PROIZVODNJU U GOSPODARSKOJ ZONI VUKOVAR	102.915,02

14	FORDI D.O.O.	OPREMANJE SERVISA ZA ČIŠĆENJE	25.947,92
15	GUMIX ELASTOR D.O.O.	PONOVNO POKRETANJE PROIZVODNJE REMENJA	164.676,95
16	TO STARI GRAD	OPREMANJE PROIZVODNJE AMBALAŽE OD PLASTIKE	175.817,83
17	PEK.OBRT STJEPANOVIĆ	KUPOVINA, MODERNIZACIJA I OPREMANJE PROIZVODNIH I USLUŽNIH KAPACITETA OBRTA	21.539,10
	<b>UKUPNO</b>		<b>2.416.048,46</b>

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
<b>Program 1001 Sufinanciranje gospodarskih projekata</b>			<b>2.476.710,58</b>	<b>2.476.710,58</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Izvor VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE</b>			<b>50.858,47</b>	<b>50.858,47</b>	<b>100,00 %</b>
R0049	3237	Sufinanciranje gosp.proj. - int.usl.	50.858,47	50.858,47	100,00 %
<b>Izvor MRRFEU</b>			<b>2.425.852,11</b>	<b>2.425.852,11</b>	<b>100,00 %</b>
R0001	3523	Program sufinanciranja	2.425.852,11	2.425.852,11	100,00 %

## 2. Plivalište Vukovar – izgradnja

Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara financirao je izradu glavnog i izvedbenih projekata za rekonstrukciju plivališta u Vukovaru, Rudolfa Perišina 3, k.č.br. 107/3 k.o. Vukovar. Glavni projekt završen je u lipnju 2007. godine.

25. veljače 2011. godine Grad Vukovar, Upravni odjel za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša izdao je Potvrdu glavnog projekta.

Izrađen je projekt energetske efikasnosti i korekcije izvedbenog građevinskog projekta kojima se smanjila dubina i povećala širina bazena, a sve radi ušteda i smanjenja troškova u budućem radu plivališta.

U 2011. godini raspisan je natječaj za izvođenje radova na rekonstrukciji plivališta, izabran izvoditelj Gradnja d.o.o. Osijek s kojim je potpisan ugovor 11. kolovoza 2011. godine te su otpočeli radovi na rekonstrukciji Plivališta u Vukovaru.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
<b>Program 1002 Plivalište Vukovar - izgradnja</b>			<b>18.376.652,77</b>	<b>18.376.652,75</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Izvor MRRFEU</b>			<b>18.376.652,77</b>	<b>18.376.652,75</b>	<b>100,00 %</b>
R0003	3237	Plivalište Vukovar - izgradnja int usluge	494.961,27	494.961,27	100,00 %
R0002	3632	Plivalište Vukovar - izgradnja	17.881.691,50	17.881.691,48	100,00 %

### 2a. Vanjski bazeni - izrada projektne dokumentacije

Predmet projekta je izgradnja zatvorenog i otvorenog bazena u Vukovaru, u Borovu naselju na mjestu postojećeg otvorenog bazena. Za građevinu je prethodno izdana lokacijska dozvola i građevinska dozvola te je započeta rekonstrukcija plivališta.

U odnosu na projekt prema kojem je započeta izgradnja, potrebno je povećati površinu i sadržaj otvorenog dijela plivališta. Zbog proširenja vanjskih bazena sa sunčalištem, prostor vanjskog dijela

plivališta je u odnosu na stari projekt potrebno proširiti i na susjednu česticu k.č. 7143 i k.č. obje u k.o. Vukovar.

Na postojećoj k.č. br. 107/3 k.o. Vukovar potrebno je predvidjeti vanjski otvoreni bazen sa učenje plivanja, vanjski otvoreni bazen s toboganom i vanjski otvoreni okrugli bazen promjera 15-20 m, dubina 1,8 m. Cilj je postići max. moguću vodenu površinu (provedba kroz izmjenu i dopunu postojeće lokacijske dozvole).

Na novoformiranoj parceli (koja će se formirati od dijelova k.č. 7143 i 32 k.o. Vukovar) potrebno je predvidjeti slijedeće sadržaje: vanjski otvoreni bazen, praćakalište, sunčalište i caffè bar s ljetnom terasom (provedba kroz poseban postupak lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta).

U svrhu provedbe ovog projekta u 2013. godini ugovorena je:

- izrada izmjena i dopuna rješenja vanjskih bazena u Vukovaru koja sadrže arhitektonski projekt s tlocrtima, presjecima, pogledima i prostornim prikazom, utvrđivanje osnovnih sustava instalacija i utvrđivanje konstruktivnog koncepta građevina,
- izvođenje geodetskih poslova: položajni i visinski snimak postojećeg stanja terena na dijelu k.č. 7143, dio k.č.32 u k.o. Vukovar i dio k.č. 7077/1, izrada situacije u dwg formatu, te izrada geodetskih elaborata Posebne geodetske podloge u k.o. Vukovar, te pregled i ovjera u katastru kao podloga za daljnje projektiranje,
- izrada izmjene i dopune glavnog i izvedbenog projekta izgradnje dvoranskog plivališta Po+P+1 i vanjskih bazena s pratećim sadržajima u Vukovaru, na k.č. 107/3 k.o. Vukovar.

Izradu projektne dokumentacije za vanjske bazene Fondu za obnovu i razvoj grada Vukovara sufinancira Grad Vukovar – u 2013. godini 189.412,50 kn, u 2014. godini 175.000,00. U 2015. godini FORGV je financirao 67.500,00 kn.

U 2015. godini plaćen je:

- komunalni doprinos za izgradnju dvoranskog plivališta i vanjskih bazena sa pratećim sadržajima u Vukovaru u iznosu 112.963,50 kn prema Rješenju Grada Vukovara
- vodni doprinos za građevinu Izmjena i dopuna glavnog projekta izgradnje dvoranskog plivališta i vanjskih bazena s pratećim sadržajima u Vukovaru u iznosu 2.937,05 kn prema Rješenju Hrvatskih voda.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
<b>Program 1003 Vanjski bazeni - izrada projektne dokumentacije</b>			<b>183.400,55</b>	<b>183.400,55</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Izvor MRRFEU</b>			<b>183.400,55</b>	<b>183.400,55</b>	<b>100,00 %</b>
R0057	3237	Vanjski bazeni-izrada proj.dok.	115.900,55	115.900,55	100,00 %
R0004	3631	Vanjski bazeni - izrada proj.dok.	67.500,00	67.500,00	100,00 %

## 2b. Vanjski bazeni – izgradnja

U 2015. godini otpočeli su radovi na izgradnji vanjskih bazena.

U predmetu nabave izgradnje vanjskih bazena dvoranskog plivališta u Vukovaru, temeljem otvorenog postupka javne nabave objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj 2015/S 002-0020152 i Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, ur. broj 563-LB/15-037/01-06 od 12. lipnja 2015., broj evidencije nabave 1-15, dana 29. srpnja 2015. sklopljen je ugovor s Gradnjom d.o.o. Osijek za izgradnju vanjskih bazena dvoranskog plivališta u Vukovaru kojim su obuhvaćene sve usluge, radovi i robe po projektu projektanta Arhitektonski biro Turato d.o.o. Rijeka ukupnog iznosa 10.577.254,94 kuna.

Ugovoreni su i poslovi stručnog nadzora izgradnje vanjskih bazena s pratećim sadržajima u Vukovaru, te poslovi projektantskog nadzora Vanjskih bazena u sklopu građevine Dvoranskog plivališta Vukovar u Vukovaru.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
<b>Program 1004 Vanjski bazeni - izgradnja</b>			<b>3.936.894,67</b>	<b>3.936.894,67</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Izvor VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE</b>			<b>79.329,41</b>	<b>79.329,41</b>	<b>100,00 %</b>
R0050	3237	Vanjski bazeni izgradnja - vl.sr.	79.329,41	79.329,41	100,00 %
R0005	3632	Vanjski bazeni - izgradnja	0,00	0,00	0,00 %
<b>Izvor MRRFEU</b>			<b>3.857.565,26</b>	<b>3.857.565,26</b>	<b>100,00 %</b>
R0069	3237	Vanjski bazeni - int.usluge	52.500,00	52.500,00	100,00 %
R0005	3632	Vanjski bazeni - izgradnja	3.805.065,26	3.805.065,26	100,00 %

### 2c. Održavanje bazena

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
<b>Program 1005 Održavanje bazena</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Izvor MRRFEU</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
R0006	3631	Održavanje bazena	0,00	0,00	0,00 %

### 3. Tehnička škola Nikole Tesle - izgradnja parkirališta i uređenje okoliša

Obnova Tehničke škole Nikole Tesle završila je u svibnju 2013. godine, međutim projekt obnove nije obuhvatio i obnovu prilaznih putova školi niti parkinga za potrebe zaposlenih u školi. FORGV je u 2015. godini financirao slijedeće usluge i radove:

- izrada projektne dokumentacije i dokumentacije za javnu nabavu za parking i uređenje prilaznih putova glavnom ulazu Tehničke škole Nikole Tesla u Vukovaru, Blage Zadre 4.
- izvođenja radova na izgradnji parkirališta i oborinske odvodnje
- poslova stručnog nadzora kod izvođenja radova na izgradnji parkirališta i oborinske odvodnje.
- izvođenja radova na izgradnji prilaznih staza
- poslova stručnog nadzora kod izvođenja radova na izgradnji prilaznih staza i
- izvođenje radova ugradnje betonskih kanala
- poslova projektantskog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji parkinga Tehničke škole Nikola Tesla
- izvođenja radova uređenja manipulativnih površina ispred učeničkog doma
- izvođenja radova na sanaciji pješačke staze i
- izvođenja radova na sanaciji zelene površine ispred Tehničke škole Nikola Tesla.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
<b>Program 1006 Tehnička škola Nikole Tesle - izgradnja parkirališta i uređenje okoliša</b>			<b>1.292.275,64</b>	<b>1.292.275,64</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Izvor VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE</b>			<b>94.125,25</b>	<b>94.125,25</b>	<b>100,00 %</b>
R0068	3237	Tehnička škola	10.919,00	10.919,00	100,00 %
R0051	3631	Tehnička škola	83.206,25	83.206,25	100,00 %
<b>Izvor MRRFEU</b>			<b>1.198.150,39</b>	<b>1.198.150,39</b>	<b>100,00 %</b>
R0007	3631	Tehnička škola	1.198.150,39	1.198.150,39	100,00 %

#### 4. CBR - rehabilitacija u zajednici - Opća bolnica Vukovar

U svrhu realizacije projekta CBR Vukovar – rehabilitacija u zajednici FORGV financira:

- izvođenje radova: pripremni radovi za izgradnju odjela fizikalne rehabilitacije na adresi Bolnička 5 u Vukovaru i
- stručni nadzor nad izvođenjem radova: pripremni radovi za izgradnju odjela fizikalne rehabilitacije na adresi Bolnička 5 u Vukovaru.
- izgradnja objekta fizikalne terapije u Vukovaru,
- nadzor nad izvođenjem građevinskih, građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova na izgradnji objekta fizikalne terapije i
- poslova zaštite na radi koordinator II tijekom izvođenja radova na izgradnji objekta fizikalne terapije.

prema slijedećoj dinamici:

- u 2015. godini 1.127.858,41 kuna
- u 2016. godini 4.764.561,03 kune
- u 2017. godini 3.920.267,05 kuna
- u 2018. godini: 4.268.708,32 kune

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
<b>Program 1007 CBR - rehabilitacija u zajednici - Opća bolnica Vukovar</b>			<b>1.203.853,27</b>	<b>1.203.853,27</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Izvor VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE</b>			<b>190.866,13</b>	<b>190.866,13</b>	<b>100,00 %</b>
R0052	3632	CBR - vl.sr.	190.866,13	190.866,13	100,00 %
<b>Izvor MRRFEU</b>			<b>1.012.987,14</b>	<b>1.012.987,14</b>	<b>100,00 %</b>
R0008	3632	CBR	1.012.987,14	1.012.987,14	100,00 %

#### 5. MOK Vukovar - Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija (IPA II b 2009/2010/2011) financiranje vlastitog učešća

Muški odbojkaški klub Vukovar (MOK) uključio se u provedbu projekta „Program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija (IPA IIb 2009/2010/2011)“ „Improving cross-border cooperation through sport activities in local communities of cross-border region“. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje razvoja odbojkaškog sporta za uzraste djece i mladeži, kroz nabavku stručnih pomagala, športske opreme te stručnog vođenja trenažnih i natjecateljskih aktivnosti na području Vukovarsko srijemske županije.

FORGV je u 2015. godini Muškom odbojkaškom klubu Vukovar sufinancirao sredstva za vlastito učešće u provedbi projekta „Program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija (IPA IIb 2009/2010/2011)“, a na temelju Grant Contract No. 2011-0017-973008, sa Annex II i Annex III, zaključenog od ugovornih strana Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Zagreb i Muškog odbojkaškog kluba „Vukovar“ Vukovar.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
<b>Program 1008 MOK Vukovar - Program prekogranične suradnje</b>			<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Izvor VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE</b>			<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00 %</b>
R0009	3811	MOK Vukovar	55.000,00	55.000,00	100,00 %

## 6. Srpska pravoslavna općina Vukovar - izgradnja parohijskog centra u Vukovaru

U 2015. godini ugovoreno je financiranje izgradnje Parohijskog centra u Vukovaru, i to:

- izgradnja Parohijskog centra u Vukovaru,
- nadzor nad izvođenjem svih vrsta radova tijekom izgradnje Parohijskog centra u Vukovaru,
- projektantski nadzor tijekom izgradnje Parohijskog centra u Vukovaru,
- koordinaciju zaštite na radu.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Program 1009 Srpska pravoslavna općina - izgradnja parohijskog centra			594.057,32	594.057,32	100,00 %
Izvor MRRFEU			594.057,32	594.057,32	100,00 %
R0010	3811	Srpska prav.općina	594.057,32	594.057,32	100,00 %

## 7. Sredstva po odobrenju predsjednika Fonda

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Program 1010 Sredstva po odobrenju predsjednika Fonda			0,00	0,00	0,00 %
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE			0,00	0,00	0,00 %
R0011	3811	Sredstva po odobrenju pred.Fonda	0,00	0,00	0,00 %

## 8. Sredstva za poslovanje Fonda

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Program 1011 Sredstva za poslovanje Fonda			1.100.000,00	1.024.997,57	93,18 %
Izvor MRRFEU			1.100.000,00	1.024.997,57	93,18 %
R0012	3111	Plaće za redovan rad	425.000,00	421.103,83	99,08 %
R0013	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	2.200,00	73,33 %
R0014	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	70.000,00	65.270,99	93,24 %
R0015	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.000,00	7.158,79	89,48 %
R0016	3211	Službena putovanja	40.000,00	39.817,51	99,54 %
R0017	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	5.702,40	95,04 %
R0018	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	16.225,00	54,08 %
R0019	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	47.780,86	95,56 %
R0020	3223	Energija	25.000,00	17.737,46	70,95 %
R0021	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	309,98	6,20 %
R0022	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00	32.017,06	91,48 %

R0023	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000,00	43.498,44	96,66 %
R0024	3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	48.693,50	97,39 %
R0025	3234	Komunalne usluge	10.000,00	7.775,19	77,75 %
R0026	3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	76.097,36	95,12 %
R0027	3238	Računalne usluge	55.000,00	50.431,08	91,69 %
R0028	3239	Ostale usluge	60.000,00	56.423,22	94,04 %
R0029	3293	Reprezentacija	40.000,00	34.926,10	87,32 %
R0030	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	750,00	37,50 %
R0031	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	4.931,55	98,63 %
R0032	3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	27.362,50	91,21 %
R0033	4221	Uredska oprema i namještaj	19.000,00	12.905,25	67,92 %
R0034	4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	3.892,00	77,84 %
R0035	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00 %
R0036	4262	Ulaganja u računalne programe	2.000,00	1.987,50	99,38 %
R0036	4263	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00 %

## 9. Izrada projektnih dokumentacija

Nedostatak gotovih dokumentacija kojima se može aplicirati na natječaje je gorući problem grada. Neophodno je hitno doći do građevinskih dozvola kako bi se moglo aplicirati za financijska sredstva. Izrada projektnih dokumentacija za objekte u centru grada neophodna je obzirom da je zgrade spomenike kulture unutar povijesne cjelina grada Vukovara potrebno obnoviti kako bi Vukovar mogao vratiti izgled starog baroknog grada. Isto tako, neophodna je izrada projektnih dokumentacija za sadržaje koji povećavaju kvalitetu života građana grada Vukovara.

U 2015. godini s ove pozicije FORGV je sufinancirao izradu projektne dokumentacije aerodromske zgrade Orlovača na lokaciji k.č. 1/1 k.o. Borovo naselje u ukupnom iznosu od 92.500,00 kn a na temelju Ugovora o izradi projektne dokumentacije od dana 17.07.2015. zaključenog od ugovornih strana Aeroklub Borovo Vukovar i Taenia d.o.o. Vukovar ukupnog iznosa 357.500,00 kuna.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
<b>Program 1012 Izrada projektnih dokumentacija</b>			<b>92.500,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Izvor MRRFEU</b>			<b>92.500,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>100,00 %</b>
R0053	3237	Izrada projektnih dokumentacija	92.500,00	92.500,00	100,00 %

## 10. MCDR Vukovar - izgradnja objekta restoran s kuhinjom

U sklopu projekta Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar, koji kao investicija rekonstrukcije i izgradnje MCDR predstavlja ukupno ulaganje u objekte i infrastrukturu u iznosu od približno 50 mil.kn. FORGV je u 2015. godini sufinancirao u iznosu 420.734,93 kn javne radove unutrašnjeg preuređenja prostora i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade Restoran s kuhinjom (objekt br. 4), a na temelju Ugovora o javnim radovima unutrašnjeg preuređenja prostora i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade Restoran s kuhinjom (objekt br. 4) od dana 19.05.2015. zaključenog od ugovornih strana Javna Ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ i Suhomont d.o.o. Vinkovci ukupnog iznosa 4.994.547,09 kuna.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Program 1013 MCDR Vukovar - izgradnja objekta restoran s kuhinjom			420.734,93	420.734,93	100,00 %
Izvor MRRFEU			420.734,93	420.734,93	100,00 %
R0054	3631	MCDR-restoran	420.734,93	420.734,93	100,00 %

## 11. MCDR Vukovar - Upravna zgrada

U sklopu projekta Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar, FORGV je u 2015. godini sufinancirao sa 505.476,23 kn izvođenje radova unutrašnjeg preuređenja prostora i poboljšanja energetske učinkovitosti Upravne zgrade (objekt br.2), a na temelju:

- Ugovora o javnim radovima unutrašnjeg preuređenja prostora i poboljšanja energetske učinkovitosti Upravne zgrade (objekt br. 2) od dana 19.06.2015. zaključenog od ugovornih strana Javna Ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ i Vodotoranj d.o.o. Vukovar ukupnog iznosa 2.272.259,27 kuna (uključen PDV) i
- Ugovora o obavljanju stručnog nadzora građenja nad izvođenjem radova unutrašnjeg preuređenja prostora i poboljšanja energetske učinkovitosti Upravne zgrade (objekt br. 2) (BV 05/15) od dana 19.06.2015. zaključenog od ugovornih strana Javna Ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ i Taenia d.o.o. Vukovar ukupnog iznosa 36.250,00 kuna (uključen PDV)

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Program 1014 MCDR Vukovar - Upravna zgrada			505.476,23	505.476,23	100,00 %
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE			505.476,23	505.476,23	100,00 %
R0055	3631	MCDR-Upravna zgrada	505.476,23	505.476,23	100,00 %

## 12. Donacija društvu "Hrvatska žena"

U svrhu svečanih projekcija dokumentarnog filma „Hrvatska – bedem ljubavi“ Društvu Hrvatska žena odobrena je donacija u iznosu 5.000,00 kn.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Program 1015 Donacija društvu "Hrvatska žena"			5.000,00	5.000,00	100,00 %
Izvor KAMATE			5.000,00	5.000,00	100,00 %
R0056	3811	Hrvatska žena	5.000,00	5.000,00	100,00 %



## B2) PROJEKTI GRADA VUKOVARA

### 1. VURA – Lokalni jamstveni fond grada Vukovara

Razvojna agencija Vukovar d.o.o. kroz Lokalni jamstveni fond grada Vukovara izdaje jamstva poduzetnicima grada Vukovara ovisno o visini depozita kojeg ima na zasebnom depozitarnom računu, a sredstva za osiguranje jamstvenog potencijala za realizaciju programa osiguravaju Grad Vukovar i Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara u slijedećim iznosima: Grad Vukovar 500.000,00 kn, FORGV 500.000,00 kn.

U svrhu realizacije programa „Lokalni jamstveni fond grada Vukovara“ Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, temeljem Ugovora o sufinanciranju sklopljenog sa Gradom Vukovarem, sufinancirao je Lokalni jamstveni fond grada Vukovara u 2014. godini sa 250.000,00 kn te dodatnih 250.000,00 kn u 2015. godini.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
<b>Program 1001 VURA - Lokalni jamstveni fond grada Vukovara</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Izvor MRRFEU</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00 %</b>
R0037	3631	VURA	250.000,00	250.000,00	100,00 %

### 2. Sufinanciranje programa Fonda za energetske učinkovitost

FORGV je sufinancirao Program povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama u gradu Vukovaru na temelju Ugovora o zajedničkom financiranju Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća „Program povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama u gradu Vukovaru“ davanjem sredstava pomoći od dana 17.12.2014. godine, Klasa: 402-07/14-01/2, Urbroj: 2196/01-02-14-103, zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Odluke o dodatku I Odluke o odabiru korisnika sredstava za poticanje energetske učinkovitosti od dana 09. ožujka 2015., Klasa: 402-07/14-01/2, Urbr: 2196/01-02-15-132.

Iznos sufinanciranja predstavlja 32,50% vrijednosti Programa povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama u gradu Vukovaru, odnosno udio koji je Naručitelj sufinanciranja – Grad Vukovar - obavezan osigurati.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
<b>Program 1002 Sufinanciranje programa Fonda za energetske učinkovitost</b>			<b>1.129.214,12</b>	<b>1.129.214,16</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Izvor MRRFEU</b>			<b>1.129.214,12</b>	<b>1.129.214,16</b>	<b>100,00 %</b>
R0038	3631	Sufinanciranje programa Fonda za en.uč.	1.129.214,12	1.129.214,16	100,00 %

### 3. Državni arhiv - izgradnja

Uredbom Vlade RH, od 11. siječnja 2007. godine osnovan je Državni arhiv u Vukovaru kao specijalizirana ustanova u kulturi koja obavlja arhivsku službu na području Vukovarsko-srijemske županije sa sjedištem u Vukovaru i počeo je samostalno djelovati početkom 2009. godine.

Sukladno čl. 52 Zakona o arhivskom gradivu i arhivima prostor za rad i spremišni prostor područnih arhiva osiguravaju gradovi u kojim arhiv ima svoje središte, dok opremanje osigurava Republike Hrvatska, Ministarstvo kulture.

Sukladno projektnoj dokumentaciji ishođene su sve potrebne dozvole za rekonstrukciju – prenamjenu i dogradnju zgrade Državnog arhiva u Vukovar, a procijenjena vrijednost troškova izgradnje je 9.359.460,00 kn (bez PDV-a)

Fond je kroz 4 godine (2011-2014) osigurao sredstva za rekonstrukciju i izgradnju zgrade Državnog arhiva u Vukovar čime je preuzeo obvezu Grada Vukovara (koji je i vlasnik predmetne nekretnine u Županijskoj ulici br. 66).

U 2011. godini raspisan je natječaj za rekonstrukciju, prenamjenu i dogradnju zgrade Državnog arhiva, izabran je izvoditelj Vuković company d.o.o. Vukovar s kojim je potpisan ugovor 07. studenog 2011. godine te su u 2011. godini otpočeli radovi na rekonstrukciji, prenamjeni i dogradnji zgrade Državnog arhiva s rokom završetka 31.12.2014. godine. Temeljem članka 12. navedenog ugovora Izvoditelj je predao bezuvjetnu garanciju banke «na prvi poziv» - jamstvo za izvršenje ugovora na rok najmanje 60 dana duže od ugovorenog roka izgradnje. Nad izvoditeljem radova Vuković company d.o.o. u 2013. godini otvoren je postupak predstečajne nagodbe. Zadnja privremena situacija za radove primljena je za studeni 2013. U lipnju 2014. godine otvoren je stečaj nad Vuković compay d.o.o. 02.10.2014. godine zaprimljen je dopis Trgovačkog suda u Osijeku kojom je Fond obavješten da je na skupštini vjerovnika stečajnog dužnika Vuković-company d.o.o. donesena odluka da se u stečajnom postupku neće nastaviti s ispunjenjem Ugovora o rekonstrukciji, prenamjeni i dogradnji zgrade Državnog arhiva u Vukovaru. Stoga je Fond, nakon primitka izvješća nadzora, 30.10.2014. poslao Erste banci d.d. poziv na plaćanje bez odgode, temeljem bezuvjetne garancije banke «na prvi poziv» koju je Vuković company predao kao jamstvo za izvršenje ugovora, u iznosu od 826.646,66 kuna.

Nastavak radova na projektu u 2015. godini vodio je investitor Grad Vukovar, te je FORGV u 2015. godini sufinancirao dovršetak rekonstrukcije – prenamjenu i dogradnju zgrade Državnog arhiva u Vukovaru i to:

- izradu tender dokumentacije za provedbu javnog natječaja,
- izvođenje radova,
- projektantski nadzor i stručni nadzor,
- koordinator I. za zaštitu na radu i koordinator II. za zaštitu na radu.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
<b>Program 1003 Državni arhiv - izgradnja</b>			<b>1.583.312,05</b>	<b>1.583.312,05</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Izvor MRRFEU</b>			<b>1.583.312,05</b>	<b>1.583.312,05</b>	<b>100,00 %</b>
R0039	3632	Državni arhiv	1.583.312,05	1.583.312,05	100,00 %

#### 4. BIC Vukovar - zgrada bivše tvornice Borovo-Poly - učešće

Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz strukturnih fondova i kohezijskog fona EU u sklopu program 2007.-2013. RC.1.05-0042 (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava) od dana 30.09.2014. godine, zaključenog od ugovornih strana Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje i Grad Vukovar, FORGV sufinancira učešće Grada Vukovara u EU projektu „Razvoj zaokruženog koncepta za potporu inovativnom i tehnološki orijentiranom poduzetništvu BIC-Vukovar“ u ukupnom iznosu od 3.223.773,94 kn, na sljedeći način:

- 2.000.000,00 kn (slovima: dva milijuna kuna) do 30.06.2015.godine
- 1.223.773,94 kn (slovima: milijun dvjesto dvadeset tri tisuće sedamsto sedamdeset tri kune devedeset četiri lipe) do 30.06.2016. godine.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Program 1004 BIC Vukovar - zgrada bivše tvornice Borovo Poly - učešće			2.000.000,00	2.000.000,00	100,00 %
Izvor MRRFEU			2.000.000,00	2.000.000,00	100,00 %
R0040	3631	BIC - zgrada Poly	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00 %

#### 5. BIC - sanacija prilazne ceste za potrebe BIC-a u VGZ

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Program 1005 Bic - prilazna cesta za potrebe BIC-a u VGZ			0,00	0,00	0,00 %
Izvor MRRFEU			0,00	0,00	0,00 %
R0041	3631	BIC - cesta	0,00	0,00	0,00 %

#### 6. Nova gradska tržnica - projektna dokumentacija

Za projekt Nova gradska tržnica FORGV je sufinancirao u 2015. godini:

- geodetske poslove na k.č.br.2601/5, 7075/20, 7075/26 i 1708/10 k.o. Vukovar (izrada geodetskog projekta kao sastavnog dijela glavnog projekta) za zahvat u prostoru Izgradnja gradske tržnice u Vukovaru, naselje Olajnica,
- izradu geotehničkog elaborata (na razini glavnog projekta) s proračunom nosivosti, graničnog opterećenja i slijeganja tržnice u Vukovaru, naselje Olajnica, te
- izradu projektne dokumentacije – glavnog projekta za izgradnju gradske tržnice u naselju Olajnica u Vukovaru na temelju Ugovora o izradi projektne dokumentacije od dana 16.09.2015. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Rechner d.o.o. Osijek ukupnog iznosa 249.000,00 kn

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Program 1006 Nova gradska tržnica - projektna dokumentacija			292.625,00	292.625,00	100,00 %
Izvor MRRFEU			292.625,00	292.625,00	100,00 %
R0042	3631	Nova gradska tržnica	292.625,00	292.625,00	100,00 %

#### 7. Obrtnička ulica - uređenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vukovara u centru grada

U svrhu realizacije projekta „Obrtnička ulica“ u 2015. godini sufinancirano je:

- izrada idejnog rješenja, glavnog i izvedbenog projekta uređenja interijera poslovnog prostora u sklopu projekta „Obrtnička ulica“,
- izrada i postavljanje interaktivnog info pulta u obliku vodotornja na lokaciji Vukovar, Park Frankopanska.
- nabava sajamskih kućica
- nabava novih funkcionalnosti i sadržaja za aplikaciju „Vukovar na dlanu“
- uređenja interijera poslovnog prostora u sklopu projekta „Obrtnička ulica“ – ulica Dr. Franje Tuđmana 18, Vukovar, i to izvođenje radova na uređenju interijera, stručni nadzor nad izvođenjem radova na uređenju poslovnog prostora i nabava opreme interijera poslovnog prostora.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
<b>Program 1007 Obrtnička ulica</b>			<b>894.081,48</b>	<b>894.081,48</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Izvor MRRFEU</b>			<b>894.081,48</b>	<b>894.081,48</b>	<b>100,00 %</b>
R0043	3631	Obrtnička ulica	894.081,48	894.081,48	100,00 %

### 8. Izrada studija za brendiranje vukovarskih proizvoda

S ciljem doprinosa revitalizaciji grada Vukovara kao gospodarskog i kulturnog centra istočne Hrvatske kroz bolju tržišnu prepoznatljivost vukovarskih proizvoda i usluga i veću profitabilnost proizvodnje, u 2015. godini FORGV je sufinancirao izradu brend strategije „Vukovarska kvaliteta i izvornost“, a na temelju Ugovora o izradi brend strategije od dana 21.10.2015. godine zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Millenium promocija d.o.o. Zagreb ukupnog iznosa 183.750,00 kuna.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
<b>Program 1008 Izrada studija za brendiranje vukovarskih proizvoda</b>			<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Izvor MRRFEU</b>			<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00 %</b>
R0044	3631	Brendiranje vuk.proizvoda	160.000,00	160.000,00	100,00 %

### 9. Pučka kuhinja u Vukovaru

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
<b>Program 1009 Pučka kuhinja u Vukovaru</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Izvor MRRFEU</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
R0045	3631	Pučka kuhinja	0,00	0,00	0,00 %

### 10. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju nogometnog stadiona u Borovu naselju

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
<b>Program 1010 Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju nog.stadiona u Borovo naselju</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Izvor MRRFEU</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
R0046	3631	Nog.stadion Borovo naselje	0,00	0,00	0,00 %

### 11. Izgradnja zatvorene dvorane za tenis u Borovu naselju

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
<b>Program 1011 Izgradnja zatvorene dvorane za tenis u Borovu naselju</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Izvor MRRFEU</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
R0047	3631	Teniski tereni	0,00	0,00	0,00 %

## 12. Sufinanciranje Programa poticanja poduzetništva Grada Vukovara

Grad Vukovar raspisao je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Vukovara u 2015. godini.

Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara financirao je dodjele bespovratne potpore za razvoj poduzetništva na području Grada Vukovara za 2015. godinu za 29 poduzeća u 2015. godini u ukupnom iznosu od 690.157,95 kn.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Program 1012 Sufinanciranje Programa poticanja poduzetništva Grada Vukovara			690.157,95	690.157,95	100,00 %
Izvor MRRFEU			690.157,95	690.157,95	100,00 %
R0058	3631	Sufinanciranje poduzetništva Grad Vu	690.157,95	690.157,95	100,00 %

## 13. Gimnastička dvorana – uređenje

FORGV je sufinancirao izvođenja radova: Preuređenje dijela hola sportske dvorane u Borovu naselju u gimnastičku dvoranu, a na temelju Ugovora o izvođenju radova od dana 11.06.2015. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Volko d.o.o. Vukovar ukupnog iznosa 464.797,83 kn i Dodatka uz Ugovor o izvođenju radova na preuređenju dijela hola Sportske dvorane u Borovu naselju u gimnastičku dvoranu od dana 21.08.2015. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Volko d.o.o. Vukovar ukupnog iznosa 13.741,50 kn.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Program 1013 Gimnastička dvorana - uređenje			433.417,61	433.417,61	100,00 %
Izvor MRRFEU			433.417,61	433.417,61	100,00 %
R0059	3631	Gimnastička dvorana	433.417,61	433.417,61	100,00 %

## 14. Završetak gradnje turističko-putničkog broda

Sufinancirano je izvođenje radova na završetku gradnje turističko-putničkog broda TB-60 prema Ugovora o izvođenju radova na završetku gradnje turističko-putničkog broda TB-60 br. VV-10/01 od dana 22.02.2010. i aneksa br. 5 uz Ugovor o izvođenju radova na završetku gradnje turističko-putničkog broda TB-60 br. VV-10/01 od dana 31.12.2014. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Volko d.o.o. Vukovar ukupnog iznosa 1.966.708,50 kn.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Program 1014 Završetak gradnje turističko-putničkog broda			437.875,00	437.875,00	100,00 %
Izvor MRRFEU			437.875,00	437.875,00	100,00 %
R0060	3631	Turističko-putnički brod	437.875,00	437.875,00	100,00 %

## 15. Mađarska kuća – rekonstrukcija

Prema zahtjevu Grada Vukovara i Udruge Mađara Grada Vukovara Fond je financirao rekonstrukciju – prenamjenu stambene zgrade u zgradu javne namjene (Mađarski dom) sa izgradnjom pratećih sadržaja, i to izvođenje radova i stručni nadzor prilikom izvođenja radova u ukupnom iznosu od 429.906,92 kn.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Program 1015 Mađarska kuća - rekonstrukcija			429.906,92	429.906,92	100,00 %
Izvor MRRFEU			429.906,92	429.906,92	100,00 %
R0061	3821	Mađarska kuća	429.906,92	429.906,92	100,00 %

### 16. Sanacija mjesnog odbora A.Stepinca

U 2015. godini sufinancirano je izvođenje radova na sanaciji javne zgrade - mjesni odbor A.Stepinca u Vukovaru a na temelju Ugovora o izvođenju radova na sanaciji javne zgrade u Vukovaru zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Vodotoranj d.o.o. ukupnog iznosa 1.045.729,25 kn.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Program 1016 Sanacija javne zgrade Trpinjska cesta (MO A.Stepinca)			392.229,92	392.229,92	100,00 %
Izvor MRRFEU			392.229,92	392.229,92	100,00 %
R0062	3631	Mjesni odbor	392.229,92	392.229,92	100,00 %

### 17. Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola

Za učenike osnovnih škola Grada Vukovara sufinancirana je nabava i isporuke udžbenika na temelju Ugovora o nabavi i isporuci udžbenika za učenike osnovnih škola Grada Vukovara od dana 23.07.2015. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Prosvjeta d.o.o. Zagreb ukupnog iznosa 145.751,02 kn.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Program 1017 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola			145.751,02	145.751,02	100,00 %
Izvor MRRFEU			145.751,02	145.751,02	100,00 %
R0063	3631	Nabava udžbenika	145.751,02	145.751,02	100,00 %

### 18. Financiranje gradskog prijevoza za učenike i studente

FORGV je u 2015. godini sufinancirao prijevoza za učenike srednjih škola, studente i starije osobe na temelju Ugovora o subvencioniranju zaključenih od ugovornih strana Grad Vukovar i Čazmatrans Vukovar d.o.o. Vukovar u ukupnom iznosu od 871.642,12 kn.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Program 1018 Financiranje gradskog prijevoza za učenike, studente i umirovljenike			871.642,12	871.642,12	100,00 %
Izvor MRRFEU			540.471,91	540.471,91	100,00 %
R0064	3631	Prijevoz	540.471,91	540.471,91	100,00 %
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE			331.170,21	331.170,21	100,00 %
R0065	3631	Prijevoz - vl.sr.	331.170,21	331.170,21	100,00 %

## 19. Izgradnja spomen obilježja sotinskih žrtava

Sufinancirano je izvođenje radova na izgradnji spomen obilježja sotinskim žrtvama na temelju Ugovora o izvođenju radova na izgradnji spomen obilježja sotinskim žrtvama ukupnog iznosa 599.619,88 kn i Dodatka br. 1 Ugovoru o izvođenju radova na izgradnji spomen obilježja sotinskim žrtvama ukupnog iznosa 146.246,25 kn zaključenih od ugovornih strana Grad Vukovar i Planum građenje d.o.o. Vukovar.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
<b>Program 1019 Izgradnja spomen obilježja sotinskih žrtava</b>			<b>554.683,26</b>	<b>554.683,26</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Izvor MRRFEU</b>			<b>554.683,26</b>	<b>554.683,26</b>	<b>100,00 %</b>
R0066	3631	Spomen obilježje	554.683,26	554.683,26	100,00 %

## 20. Uređenje javnih površina

Prema zahtjevu Grada Vukovara te odobrenju Upravnog odbora FORGV, u 2015. godini planirano je financiranje projekata Grada Vukovara za uređenje javnih površina u centru grada Vukovara u ukupnom iznosu od 816.873,29 kuna čime je obuhvaćeno financiranje izvođenja radova, od čega je realizirano 816.873,29 kn i to za:

- pojačano održavanje nerazvrstane ceste Ilirska ulica u Vukovaru
- pojačano održavanje nerazvrstane ceste u ulici Hermana Gmeinnera.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
<b>Program 1020 Uređenje javnih površina</b>			<b>816.873,29</b>	<b>816.873,29</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Izvor MRRFEU</b>			<b>816.873,29</b>	<b>816.873,29</b>	<b>100,00 %</b>
R0067	3631	Uređenje javnih površina	816.873,29	816.873,29	100,00 %

### **B3) SUFINANCIRANJE ZA ODOBRENE EU PROJEKTE**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Program 1001 Sufinanciranje za odobrene EU projekte			0,00	0,00	0,00 %
Izvor MRRFEU			0,00	0,00	0,00 %
R0048	3631	Strategija VU	0,00	0,00	0,00 %





## Prilozi:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine (Obrazac PR-RAS)
2. Bilanca na datum 31. prosinca 2015. godine (Obrazac BIL)
3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac RAS-funkcijski)
4. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac P-VRIO)
5. Bilješke uz financijska izvješća za 2015. godinu